SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	COMTECO
PROYECTO BOOT	Página № 1 <b>de</b> 11
PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DEFINITIVA RED Y EQUIPOS FTTH BOOT	Código No. <b>PLN-GPI-P08</b>

# INDICE

N°	CONTENIDO	Pág.
I	ANTECEDENTES	2
IJ	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	4
Ш	PARAMETROS DE SEGUIMIENTO	8
IV	ANEXOS	9

Α	РΙ	R	O	ΒÆ	٩D	C

GERENTE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

	ELABORADO		VERSION Nº 1
Por:	Integrantes Proyecto BOOT		Por:
	Gerencia de Planificación e Innovación	า	
Fecha	: Julio 2020	iq	Fecha:

#### I. ANTECEDENTES

# a) TITULO DEL PROCEDIMIENTO

TRANSFERENCIA DEFINITIVA RED Y EQUIPOS FTTH PROYECTO BOOT

# b) OBJETIVO

Determinar la secuencia de actividades y responsabilidades para realizar control eficiente de la transferencia definitiva de la red y equipos FTTH BOOT, según especificaciones técnicas de Proyecto y contrato.

# c) ALCANCE

El procedimiento comprende desde el análisis de la transferencia y concluye con la firma de Actas.

# d) RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DEL PROCEDIMIENTO

Gerente de Planificación e Innovación

# e) UNIDADES Y PROCEDIMIENTOSINVOLUCRADOS

- División Ingeniería y Construcción
- Auditoria Interna
- Div. Administración
- Departamento de Activos Fijos
- Unidad Operación y Mantenimiento Fibra Óptica
- Div. Núcleo de Datos y Video

ENTRADA	SALIDA
Recepción Técnica Administrativa Preliminar	Venta de Servicios COMTECO
(PLN-GPI-P07)	(COM-DSC-P02)

#### f) DEFINICIONES

**Acceso FTTH:** (Fiber to the Home) Es una red de acceso que permite la provisión de servicios de telecomunicaciones a través de cableado de fibra óptica que llega hasta el equipo terminal ubicado en el hogar del usuario.

BOM: (Bill of materials) Lista de materiales de la red a construir

**BOOT:** (Build, Own, Operate, Transfer) Construcción de la red de fibra óptica en áreas de servicio de COMTECO a cargo de un tercero y posterior transferencia de la propiedad y operación a COMTECO al alcanzar un 33% de penetración de la red construida.

**BOQ:** (Bill of Quantities) Lista de materiales y sus costos


Comisión de Recepción de Obras y/o Proyectos, conjunto de funcionarios que asisten en representación de sectores, para verificar y avalar la efectividad correcta de ejecución de la Obra y uso de material declarado en la recepción de bienes y ejecución de Obras y/o proyectos. En COMTECO R.L., esta Comisión está compuesta por: Auditoria Interna, Activos Fijos, la División Ingeniería y Construcción, Unidad O & M fibra óptica.

Contrato Ejecución de obra, Documento de orden legal que especifica deberes y obligaciones entre las partes para ejecución de obras; contando entre sus cláusulas principales: Objeto, Alcance, Servicios a prestar, Plazos, Precio, de la provisión de material, Fiscalización y Supervisión de obra, Recepción de obra y otros, considerados necesarios para asegurar la Supervisión y Calidad de obra.

**Red de Acceso,** parte de la red de comunicaciones que conecta a los usuarios finales con algún proveedor de servicios y es complementaria al núcleo de red.

**URA:** (Unidad Remota de Abonado) Es la cobertura geográfica que tiene COMTECO definido para cubrir las diferentes zonas bajo el Área de Servicio otorgado en su concesión como Operador de Telecomunicaciones.

## II. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



# GERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

## 1. Analiza transferencia

- 1.1. Analiza transferencia de la propiedad de toda la infraestructura, tomando en cuenta que ésta será pagada, cuando se dé de las siguientes modalidades, la que ocurra primero:
  - Alcanzar el 33% de la Tasa de Activación
  - Transcurridos 5 años después de la puesta en operación

# GERENCIA DE PROYECTO EMPRESA EXTERNA (INET) – GERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN (COMTECO)

# 2. Verifica tasa de activación (33%)

- 2.1. Verifica Tasa de Activación del 33% de:
  - ✓ Clientes nuevos
  - ✓ Casas conectadas con servicio facturado de Internet,
  - ✓ Casas conectadas con servicio facturado de TV Cable
  - ✓ Casas conectadas con servicio facturado de Internet más Tv Cable (Duo Pack)
  - ✓ Casas facturadas con servicio facturado de Internet más TV Cable más Telefonía Fija (Multipack)
- 2.2. No considera los casos de migración de red de cobre y/o HFC a la Red FTTH, dentro de la Tasa de Activación del 33%, exceptuando los siguientes casos:
  - ✓ Casos que cuenten con Telefonía Fija y se suscriban a Internet
  - ✓ Casos que cuenten con Telefonía Fija y se suscriban a TV Cable
  - ✓ Casos que cuenten con Telefonía Fija y se suscriban a Internet más TV Cable
- 2.3. Verifica que los clientes que demandan solamente servicio de Telefonía Fija, no sean migrados a las Redes FTTH

# GERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN

# 3. Verifica que la red se encuentre en operación

3.1 Supervisa "in situ" según área específica de influencia de Py Boot , para establecer e informar correspondiente nivel de operación.

# 4. Verifica pagos de la red convenido entre partes

4.1. Verifica en coordinación con Gerencia de Finanzas, pagos efectuados de acuerdo a procedimientos "Conciliación trimestral Pagos Py FTTH BOOT" (FIN- GFN-P02) y Conciliación trimestral de ventas Upselling Py BOOT (FIN-GFN-P01)

**NOTA.** - El valor de las redes de acceso construidas bajo esta modalidad BOOT, al momento de ser transferidas a COMTECO figura en ANEXO 7: BOM Y BOQ PROYECTO IMPLEMENTADO, en el cual figura el valor de las redes construidas.

# GERENCIA DE PROYECTO EMPRESA EXTERNA (INET)

# 5. Entrega documentación de red

- 5.1. Detalle de la información de red
  - ✓ Planos As Built Georeferenciados (formato impreso y electrónico QGIS)
  - ✓ Mediciones preliminares (totalidad de puertos)
  - ✓ Cantidad de cajas habilitadas, casas pasadas
  - ✓ Pruebas de potencia óptica
  - ✓ Plano de fusiones, en formato KMZ a escala 1:5000, con simbología establecida
  - ✓ Registros fotográficos
  - ✓ Conformidad de solución de observaciones

5.2. Remite información, vía Drop Box a Gestión de Red

# 6. Entrega documentación de equipos y documento ATP

- 6.1. Detalle de la información de equipos
  - ✓ Protocolo de aceptación ATP red de acceso
    - Incluye las herramientas, proceso y referencias de aceptación de los parámetros técnicos de transmisión de la red FTTH construida
    - Incluye el procedimiento a seguir para probar la integración de los equipos instalados con los elementos de núcleo de COMTECO.
- 3.2. Entrega el documento ATP

# PERSONAL TÉCNICO DESIGNADO POR COMTECO

- 7. **Realiza pruebas de campo** (de acuerdo a procedimiento Recepción Técnica Administrativa Preliminar (PLN-GPI-P06))
  - 7.1. Realiza pruebas de campo extremo a extremo en las posiciones de las NAP-FAT (más lejanas) y adicionalmente en dos posiciones de las NAP-FAT (más cercanas e intermedias)
  - 7.2. Realiza pruebas según "Protocolo de Pruebas"

# PERSONAL DE BROADBAND (DIV. NUCLEO DE DATOS Y VIDEO)

- 8. Realiza Pruebas de Equipos
  - 8.1. Verifica pruebas de funcionamiento óptimo de equipos, efectuando testeo y verificación de equipos

## **GERENCIA DE PROYECTO EMPRESA EXTERNA (INET)**

- 9. Transfiere Redes y Componentes a COMTECO
  - 9.1. Transfiere Redes y Componentes al valor que resulte del precio de las redes construidas según se establece en Anexo 7 del Contrato (BOM y BOQ Proyecto <u>Implementado</u>), menos los pagos anticipados efectuados por COMTECO, durante ese periodo.
  - 9.2. Transfiere la propiedad de toda la infraestructura, incluyendo el proyecto a diseño final, planos As-built, datos técnicos, coberturas y toda la información técnica del proyecto (detallada en procedimiento Recepción Técnica Administrativa Preliminar y punto 5 y 6 del presente procedimiento)

COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA (Auditoría Interna, Activos Fijos, Operación y Mantenimiento Fibra Óptica, Div. Ingeniería y Construcción, Div. Núcleo de Datos y Video)

## 10. Verifica In Situ instalación de equipos activos efectivamente utilizados

- 10.1. Verifica cantidad de equipos, marca, procedencia capacidad, modelo y otras características técnicas
- 10.2. Observa medición de la atenuación de los cables utilizados, comparando datos según contrato.

## 11. Revisa planillas

- 11.1. Revisa cajas habilitadas
- 11.2. Revisa planillas de fusiones y mediciones, que estén de acuerdo a norma
- 11.3. Verifica si existen diferencias.
  - En caso de existir diferencias significativas, continúa con paso siguiente
  - Caso de no existir diferencias, continúa con paso 14

## 12. Elabora informe, indicando diferencias

- 12.1. Da a conocer diferencias encontradas en equipos y volúmenes de obra, así como en aspectos técnicos.
- 12.2. Envía informe y copias para toma de decisiones:
  - o Original a Gerencia de Planificación e Innovación
  - o Copia 1 a Div. Ingeniería y Construcción
  - Copia 2 a Div. Núcleo de Datos y Video
  - Copia 3 para archivo

# GERENCIA DE PROYECTO EMPRESA EXTERNA (INET)

# 13. Recibe observaciones y coordina corrección de diferencias en plazo establecido

13.1. Recibe diferencias encontradas en materiales, mediciones, volúmenes de obra o aspectos técnicos y subsana diferencias en plazo establecido, informando al respecto al "Comité de recepción de la obra"

#### DIV. ADMINISTRACIÓN

# 14. Recibe Informe de conformidad

14.1. Recibe informe de conformidad del Comité de Recepción y deriva a Depto. Activos Fijos para elaboración de Acta de recepción Definitiva, Acta de Conformidad Técnico Administrativo de Red de Acceso, Acta de Conformidad Técnico Administrativo Equipos activos

#### **ENCARGADO ACTIVOS FIJOS**

- 15. Elabora Actas de Recepción Definitiva, Acta de conformidad Técnico Administrativo Red de Acceso, Acta de Conformidad Técnico Administrativo Equipos Activos.
  - 15.1. Elabora Acta de Recepción Provisional, Acta de conformidad Técnico Administrativo Red de Acceso, Acta de Conformidad Técnico Administrativo Equipos Activos y recaba firmas de Empresa Externa, Supervisor de obra, Encargado Operación y Mantenimiento Fibra Óptica, Jefe Div. Núcleo de Datos y Video, Auditoría Interna, Encargado Activos Fijos, Jefe Depto. Activos Fijos, y entrega Actas a :
    - o Gerencia de Planificación e Innovación
    - Div. Núcleo Datos y Video
    - o Div. Ingeniería y Construcción
    - M & O Fibra óptica
    - Empresa Externa

Con lo que concluye el procedimiento.

# **III. PARAMETROS DE SEGUIMIENTO**

# 1. DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

	Tipo de	Manual o	Ejemplares	
Nombre Documento	Documento (*)	Automatizado	Original	Copia
Documentación de Red	I	M	1	1
Documentación de Equipos	I	M	1	1
Informe de Comisión sobre diferencias	1	M	1	3
Informe a GPI de Empresa Externa	I	M	1	1
Informe de Conformidad de Obra	1	M	1	1
Acta de Recepción Definitiva	F	M	1	4
Acta de Conformidad Técnico	F	М	1	4
Administrativo Red de Acceso	Г	IVI		4
Acta de Conformidad Técnico	F	М	1	4
Administrativo Equipos Activos	F	IVI	1	4

<sup>(\*)</sup> F= Formulario, I= Informe, R= Reglamento. P= Política

# 2. INDICADOR Y TIEMPO DEL PROCEDIMIENTO

	QUE	СОМО	DONDE		QUIEN	CUANDO
	Conformidad	Cumplimiento	Gerencia	de	Gerente	Periódico
OBJETO DE	técnica	Tasa de	Planificación	е	Planificación	
MEDICIÓN	administrativa	Activación (33%)	Innovación		e Innovación	
	definitiva FTTH					
	BOOT					
FÓRMULA	Conformidad de red y equipos FTTH BOOT de acuerdo a contrato x 100 Red y equipos FTTH BOOT  Cumplimiento de protocolo de aceptación ATP Cumplimiento de Tasa de Activación de 33 % Cumplimiento de 5 años desde la puesta en operación					
PARÁMETRO	100%: Aceptado Menor 100%: Observado					
. ,						

# **IV ANEXOS**



DEPARTAMENTO DE ACTIVOS FIJOS ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA Nº X/2020 C.A.L. XX X/2020

# **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

**CONTRATO:** 

SUMINISTRO: LUGAR Y FECHA:				
A.	ANTECEDENTES			
por térm	ontrato CAL N°/ suscrito entre COMTECO R.L. y la empresa, en fecha la adquisición de, por un valor de, de acuerdo inos del Contrato, la propuesta del proveedor y el Reglamento y Procedimiento para uisición de Bienes, Contratación de obras y servicios de COMTECO R.L.	) a		
В.	EJECUCIÓN			
	echa, la comisión de recepción física conformada por, de la Unid , por de la Unidad	lac		
C.	PLAZO			
D.	PENDIENTES			
E.	GARANTIAS			
Firr	nas:			
Por	Empresa Externa Por COMTECO R.L.			



DEPTO. ACTIVOS FIJOS ACTA DE CONFORMIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVO RED DE ACCESO N° X/2020 C.A.L. XX X/2020

# ACTA DE CONFORMIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVO RED DE ACCESO

CONTRATO: PROVEEDOR SUMINISTRO: LUGAR Y FECHA:	
A. ANTECEDENTES	
B. EJECUCIÓN	
C. PLAZO	
D. PENDIENTES	
E. GARANTIAS	
Firmas:	
Por Empresa Externa	Por COMTECO R.L.
CC/	



DEPTO. ACTIVOS FIJOS ACTA DE CONFORMIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EQUIPOS ACTIVOS N° X/2020 C.A.L. XX X/2020

# ACTA DE CONFORMIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EQUIPOS ACTIVOS

CONTRATO: PROVEEDOR SUMINISTRO: LUGAR Y FECHA:	
A. ANTECEDENTES	
B. EJECUCIÓN	
C. PLAZO	
D. PENDIENTES	
E. GARANTIAS	
Firmas:	
Por Empresa Externa	Por COMTECO R.L.
CC/	